

林業及自然保育署嘉義分署
協議組織及應規範事項會議紀錄(含危害告知)範本

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 承攬作業名稱： | 工作地點： |
| 承攬廠商名稱： | |
| 承攬工作期間： | |
| 工作場所負責人： | |
| 壹、會議時間： 年 月 日 時 分 | 貳、會議地點： |
| 參、會議主席： | |
| 肆、參加人員 | |
| 作業場所承辦人、代理人、聯絡人或相關人員： | 承攬商負責人： |
| | 承攬商職業安全衛生管理人員/專案管理人/聯絡人： |

伍、報告事項：(略)

陸、討論及決議事項(請依實際業務需求增刪相關事項)：

- 一、承攬商對於所僱用工作人員，應投保勞保及相關保險，且應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。
- 二、須完成危害告知始可進行工程(作業)施作。危害告知紀錄詳如附件1。
- 三、作業時如有安全問題隨時通知作業場所聯絡人、監工或職業安全衛生管理人員。
- 四、承攬商及其作業人員若有違反本辦法或職業安全規定，經本分署員工發現，由本案承辦人員通知改善。
- 五、本案協議組織定期於開工及每半年一次。如有需協調事項，則另行召集開會協調。
- 六、所有發生事故皆須通報；如發生職安法 37 條職業災害之一：1. 發生死亡災害、2. 發生災害之罹災人數在三人以上、3. 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療除立即將傷者送醫外，不可破壞現場，需立刻通報本案承辦人員及秘書室，並於八小時內通報勞動檢查機構。事故處理完畢請填寫事故調查報告表。
- 七、安全衛生注意事項宣導
 - (一) 留意工作區之氣溫，避免中暑。
 - (二) 工程
 1. 施工人員一定要穿戴合格防護具安全帽、安全索、安全鞋等。

2. 施工區出入口應標示告示牌標註工程名稱、工程期間、緊急連絡人等資訊，危險區域應設置警告標示及安全圍籬。
3. 作業前，應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。
4. 禁止使用2公尺以上之合梯，且合梯梯腳間繫材確實扣牢，不可使用木梯，人員不得利用合梯行走，合梯下方需有止滑墊、合梯作業最高二階踏階禁止踩踏與作業且一定要夥同作業。
5. 高處作業，應確認護欄、護蓋、安全網設置妥當，或使用安全帶等墜落防止設施；施工開口處須有防止墜落措施跟明顯警告標語。
6. 施工鋼瓶需確實直立固定，確認有效期限，並備有安全資料表。
7. 施工人員禁止於施工現場吸菸、飲酒。
8. 施工開挖地面須先與相關單位確認網路線、電線等管線位置，若無法得知則須於事前就作業地點及其附近，施以鑽探、試挖或其他適當方法從事調查，擬訂開挖計畫，以避免挖斷管線、感電、建物損壞或有毒氣體洩漏之情況發生，影響本分署權益。
9. 局限空間作業，需先執行機械通風，並實施氧氣及有毒體測定，達安全標準才可入內，作業中需每2小時測定氧氣與可燃性氣體濃度；須備有個人防護器具呼吸式防護具、防護索及及救援設施，且有缺氧作業主管在外監護。
10. 高空工作車操作人員必須接受特殊作業安全衛生教育訓練16小時才可操作。
11. 對於搬運物料，為防止掉落，應採取繩索捆綁等必要設施。
12. 車輛於行駛中，禁止人員攀附於車廂或車頂外。
13. 從事屋頂作業時，應指派專人督導，採取適當安全措施。於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應指派屋頂作業主管於現場監督，且應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在三十公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。

(三) 垃圾清運

1. 請按工作性質配戴口罩、手套、反光帽、反光背心，著安全鞋等安全配備。
2. 夜間或雨天作業，須加設警告燈號。
3. 出勤前應向工作人員做工作提醒及危害說明。
4. 對於搬運物料，為防止掉落，應採取繩索捆綁等必要設施。

(四) 餐廳

1. 確認有水作業區設備皆有漏電斷路器等防止感電裝置。
2. 瓦斯需固定並在有效期限內，需設有洩漏警報裝置，放置區須有嚴禁煙火標示，備有安全資料表。

3. 冷凍庫門之外推裝置需經常檢查確保功能正常。
4. 消防設備與逃生出口前禁止堆放雜物。
5. 定期清潔油煙處理設備，避免油煙異味影響環境。

(五) 清潔人員、保全

1. 如需使用 A 字梯，請使用合格有繫材之鋁梯，且須戴安全帽。
2. 若需開電器開關箱請戴防感電絕緣手套。
3. 夜間巡視時，盡量穿著顏色鮮明背心，避免被車輛碰撞。
4. 勿擅自操作故障設備，如：升降機外門開啟。
5. 勿接近危險場所，如：施工區、屋頂開口處等。
6. 清潔人員於打蠟、除草等作業時，請穿戴所需之防護具如口罩、護目鏡等。
7. 使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等被捲、夾、擦傷之虞者，應設護罩，禁止因方便而拆除。
8. 清潔人員整理垃圾時，請注意有無危險物品，如燈管、針筒、化學藥品等，避免受傷。
9. 清潔人員使用清潔溶劑前請確認其危害成分，並依特性配戴必要防護具，如手套、口罩。

(六) 電梯維修

1. 昇降設備維修廠商須為取得營建主管機關立案合格者，並指派取得昇降設備技術士資格之人員從事設置、安裝、檢修及實施定期維護保養，禁止指派無執照人員，且保養紀錄須確實填寫。
2. 升降機外門專用鑰匙須統一由專業廠商保管使用，不得逕行提供給保全或清潔等人員開啟升降機外門，以避免墜落電梯機坑危害。
3. 升降機維修作業如需強制開啟升降機外門時，應配掛安全帶等防止墜落預防措施，並規劃於最低樓層實施。
4. 依照標準作業流程來進行維修，如斷電、切換成手動操作模式等。
5. 電梯進行維修保養作業時，各樓層請清楚標示或放置明顯告示，除管理人員外，任何人不得取下標示牌，以免發生傷亡。
6. 二人同時作業時，避免分散於不同樓層，或二人分散於停車塔的不同樓板，當升降機運行時，易發生遭車廂或配重塊夾擠。
7. 各樓層電梯乘場門四周勿堆置物料，避免物料掉落，作業人員須戴安全帽並扣好頭帶。

八、 散會： 時 分

林業及自然保育署嘉義分署承攬商施工場所環境危害因素及應採取之防範措施告知紀錄

| 承攬作業名稱 | | | |
|--|---|--|-------|
| 承攬商名稱 | | | |
| 案號(記碼) | | 告知日期 | 年 月 日 |
| 工作內容： | | | |
| 以下各欄由監工人員依分析結果勾選 (<input type="checkbox"/>) 或填寫本表之相關事項 | | | |
| 危害因素 | 可能引起原因 | 應採取之防範對策 | |
| <input type="checkbox"/> 火災/爆炸 | <input type="checkbox"/> 電線走火。 <input type="checkbox"/> 使用裸線。 <input type="checkbox"/> 動火作業未隔離易燃物質或排除可燃性氣體、引火性液體之蒸氣。 <input type="checkbox"/> 機具過熱。 <input type="checkbox"/> 危險物品儲存、灌裝、卸載、運輸等未依安全程序作業。 <input type="checkbox"/> 吸菸、使用明火。 <input type="checkbox"/> 危險物品洩漏。 <input type="checkbox"/> 其它__ | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 實施教育訓練。 <input type="checkbox"/> 禁菸。 <input type="checkbox"/> 動火管制。 <input type="checkbox"/> 充分設置滅火器材。 <input type="checkbox"/> 隔離易燃物質。 <input type="checkbox"/> 排除可燃性氣體、引火性液體之蒸氣。 <input type="checkbox"/> 必要時實施可燃性氣體濃度測定。 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| <input type="checkbox"/> 感電 | <input type="checkbox"/> 潮濕場所用電設備。 <input type="checkbox"/> 使用裸線或破皮。 <input type="checkbox"/> 帶電體露出。 <input type="checkbox"/> 活線作業或未確認斷電。 <input type="checkbox"/> 電線經潮濕面。 <input type="checkbox"/> 機具漏電。 <input type="checkbox"/> 電線橫越於走道被輾破。 <input type="checkbox"/> 作業機具接近輸配電線。 <input type="checkbox"/> 維修作業無適當防護。 <input type="checkbox"/> 作業用具不符安全需求。 <input type="checkbox"/> 臨時用電設備。 <input type="checkbox"/> 良導體設備內作業。 <input type="checkbox"/> 對地電壓超過150伏特之移動式電動機具。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 教育訓練及配帶適當防護具。 <input type="checkbox"/> 電路、設備依規定裝置漏電斷路器及其他安全裝置。 <input type="checkbox"/> 維修確認斷電後作業。 <input type="checkbox"/> 電線嚴禁經潮濕面及走道。 <input type="checkbox"/> 電氣器材及電線，應符合國家標準。 <input type="checkbox"/> 設置防止感電之護圍或絕緣被覆。 <input type="checkbox"/> 機具外殼接地。 <input type="checkbox"/> 使用符合安全需求之用具。 <input type="checkbox"/> 其它 | |
| <input type="checkbox"/> 墜落、滾落 | <input type="checkbox"/> 高度2公尺以上作業未使用及提供墜落防範措施。 <input type="checkbox"/> 臨時圍欄拆除或開孔無防護措施。 <input type="checkbox"/> 屋頂強度不足。 <input type="checkbox"/> 用梯、施工架不合規定。 <input type="checkbox"/> 陡峭山坡作業防範措施不當。 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 教育訓練及配帶適當防護具。 <input type="checkbox"/> 做好防止墜落措施設施(如佩戴安全帽,使用安全帶、安全網、護欄..等)。 <input type="checkbox"/> 施工架或用梯使用符合法令標準,鋁梯作業應夥同作業。 | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | <input type="checkbox"/> 強風、大雨等惡劣氣候。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 惡劣氣候停止作業。 <input type="checkbox"/> 屋頂鋪設踏板或架設防護網。 <input type="checkbox"/> 高度1.5公尺以上作業場所設上下設備。 <input type="checkbox"/> 設置明顯標示，禁止閒人進入。 <input type="checkbox"/> 其它 |
| <input type="checkbox"/> 跌倒 | <input type="checkbox"/> 地面或通道上凸起、凹陷或有障礙物。 <input type="checkbox"/> 地面或通道上有落差。 <input type="checkbox"/> 地面或通道潮濕或滑溜物。 <input type="checkbox"/> 地面結霜。 <input type="checkbox"/> 照明不足。 <input type="checkbox"/> 工作用梯或樓梯設施不良。 <input type="checkbox"/> 路面油漬或過於平滑。 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 實施環境整理，移除障礙物及清理油漬。 <input type="checkbox"/> 危險處所於明顯位置設置警告標示。 <input type="checkbox"/> 設置扶手或其他防止跌倒設施。 <input type="checkbox"/> 使用適當、安全器具。 <input type="checkbox"/> 實施教育訓練及穿著適當防護具。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 物體飛落 | <input type="checkbox"/> 機器設備運轉中物體飛落。 <input type="checkbox"/> 高處作業物體掉落。 <input type="checkbox"/> 物料堆置、搬運或吊掛操作不當。 <input type="checkbox"/> 3公尺以上處所拋下物體作業。 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 實施教育訓練 <input type="checkbox"/> 合格人員操作吊掛、堆高等作業。 <input type="checkbox"/> 將飛落之虞處，做好防止傷人設施，並管制人員進入。 <input type="checkbox"/> 搬運過程應將物體捆牢並派人監視指揮。 <input type="checkbox"/> 戴用安全帽等防護具。 <input type="checkbox"/> 設置滑槽及承受設備並派員監視。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 物體倒塌、崩塌 | <input type="checkbox"/> 表土崩塌或土石崩落。 <input type="checkbox"/> 坑內落磐、落石或側壁崩塌。 <input type="checkbox"/> 開挖或襯砌支撐不良。 <input type="checkbox"/> 堆積物崩塌。 <input type="checkbox"/> 起重吊掛、堆高機或鏟土等作業重心不穩。 <input type="checkbox"/> 施工架或設備倒塌。 <input type="checkbox"/> 掀舉傾卸車驟然下落。 <input type="checkbox"/> 倒木、枯木滾落。 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 教育訓練及配帶適當防護具。 <input type="checkbox"/> 清除浮石或設置堵牆、擋土支撐。 <input type="checkbox"/> 堆積物高度應宜在二公尺以下。 <input type="checkbox"/> 堆積物之底面積應足夠，以防止崩塌。 <input type="checkbox"/> 應有防止碰撞後而崩塌之設措施。 <input type="checkbox"/> 施工架或設備依規定架設。 <input type="checkbox"/> 載貨台下方維修時使用安全擋塊或安全支柱。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 踩踏 | <input type="checkbox"/> 材料、物料散置未整理。 <input type="checkbox"/> 走道有凸刺物。 <input type="checkbox"/> 場所照明不良。 <input type="checkbox"/> 其他： | <input type="checkbox"/> 場所整理整頓。 <input type="checkbox"/> 去除或隔離有踏穿之鐵釘或金屬片。 <input type="checkbox"/> 設置足夠照明設施。 <input type="checkbox"/> 實施作業檢點及穿著適當防護具。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 被撞 | <input type="checkbox"/> 行走或作業時衝撞靜止之機械。 <input type="checkbox"/> 作業場所空間高度太低，或有障礙物，而有碰撞之虞。 <input type="checkbox"/> 堆高機等車輛機械附近作業。 <input type="checkbox"/> 車輛進出或通行之場所。 <input type="checkbox"/> 機械運轉或往復動作。 <input type="checkbox"/> 靠近鐵、公路行車路線。 | <input type="checkbox"/> 實施教育訓練。 <input type="checkbox"/> 明顯處設置警告標示。 <input type="checkbox"/> 作業區管制並派人指揮。 <input type="checkbox"/> 設置防護設施。 <input type="checkbox"/> 其他 |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| | <input type="checkbox"/> 其他 | |
| <input type="checkbox"/> 被切、割、擦傷 | <input type="checkbox"/> 刀件、銼具等手工具。 <input type="checkbox"/> 尖銳之物料、材料。 <input type="checkbox"/> 機械衝剪、往復動作。 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 教育訓練及配帶適當防護具。 <input type="checkbox"/> 將被切、割、擦傷之處，做好防止傷害設措施。 <input type="checkbox"/> 環境清掃整理 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 被捲、被夾 | <input type="checkbox"/> 機械設備旋轉、轉動部份。 <input type="checkbox"/> 機件捲入點。 <input type="checkbox"/> 輸送帶。 <input type="checkbox"/> 其他： | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 教育訓練及裝設防止捲夾防護設施。 <input type="checkbox"/> 維修時應先斷電並掛牌警示。 <input type="checkbox"/> 操作時不得戴手套及穿着不當服裝。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 行車事故 | <input type="checkbox"/> 工程材料機具置放不當。 <input type="checkbox"/> 未確實與車站連絡，確認鐵路行車時刻。 <input type="checkbox"/> 軌道上違規使用台車等機動機具。 <input type="checkbox"/> 違反道路、鐵路安全規定。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 實施教育訓練。 <input type="checkbox"/> 依指定地點置放材料機具。 <input type="checkbox"/> 遵行各項安全規定。 <input type="checkbox"/> 其它 |
| <input type="checkbox"/> 與高溫、低溫之接觸 | <input type="checkbox"/> 高溫物件、物料、設備或管線。 <input type="checkbox"/> 冷凍、冷藏處所。 <input type="checkbox"/> 其他： | <input type="checkbox"/> 應對高溫設備或物質隔離及防止傷害之設措施。 <input type="checkbox"/> 使用液態氣體應做好防止低溫傷害之設措施。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 窒息 | <input type="checkbox"/> 室內場所使用惰性氣體。 <input type="checkbox"/> 密閉空間及部份開放空間通風不良。 <input type="checkbox"/> 累積有害、可燃性氣體或造成缺氧狀態。 <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 應於施工前充分通風。 <input type="checkbox"/> 使用窒息性氣體之場所，應確保良好通風。 <input type="checkbox"/> 應做好防止窒息傷害之措施。 <input type="checkbox"/> 必要時應實施氧氣濃度測定。 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 化學物品傷害 | <input type="checkbox"/> 化學物品搬運不當。 <input type="checkbox"/> 化學物品未妥善貯存。 <input type="checkbox"/> 未使用個人防護器具。 <input type="checkbox"/> 誤觸化學物品。 <input type="checkbox"/> 通風不良場所油漆作業。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 訂定搬運程序安全作業標準。 <input type="checkbox"/> 施工前妥善貯存並管制。 <input type="checkbox"/> 提供並教導使用個人防護具。 <input type="checkbox"/> 應依勞工健康保護規則實施人員選配。 <input type="checkbox"/> 實施自動檢查及作業檢點。 <input type="checkbox"/> 其它 |
| <input type="checkbox"/> 溺水 | <input type="checkbox"/> 山洪暴發、溪水暴漲逃避不及。 <input type="checkbox"/> 水域附近作業落水。 <input type="checkbox"/> 開放儲槽或容器上作業。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 停止作業退避至安全地點。 <input type="checkbox"/> 穿著救生衣、備置救生圈器材。 <input type="checkbox"/> 設置開口防護設施及警告標示。 <input type="checkbox"/> 其它 |

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> 山難 | <input type="checkbox"/> 毒蛇、毒蟲及其他動物咬傷。 <input type="checkbox"/> 接觸有毒植物致傷。 <input type="checkbox"/> 惡劣氣候迷途或受困。 <input type="checkbox"/> 地震或天然災害造成通路受阻。 <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> 穿著適當服裝或防護具。 <input type="checkbox"/> 準備必要藥品。 <input type="checkbox"/> 停止作業退避至安全地點。 <input type="checkbox"/> 避免單獨一人作業。 <input type="checkbox"/> 攜帶乾糧、指北針、打火機、小刀及夜間照明等簡單急救用具。 <input type="checkbox"/> 其它 |
| <input type="checkbox"/> 其它 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 確實執行安全衛生管理事項。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 |

本承攬商已充分了解施工工作環境危害因素相關事項，並針對危害因素分析所應採取之防範措施，承諾確實遵行，以維護勞工安全健康。

承攬商(負責人或代理人)簽名： _____ 監工(承辦)人員簽名： _____

承攬商現場負責人簽名： _____

承攬商勞工安全衛生人員簽名： _____

填表說明：

1. 各工程（作業）開工前由施工場所主管、監工人員說明工作環境現況，承攬商依作業需求與施工場所主管及監工人員共同分析各項作業之危害因素、可能原因及應採取防範對策。監工人員就分析結果填寫本表各欄後，經有關人員簽名確認。本資料一式兩份，一份併同開工報告書送本分署辦理，無開工程序之作業承攬，由承辦人員辦理告知事宜，資料收存備查，另一份由承攬商收執，如有修改時應再以書面為之。
2. 工作環境說明包括工作地點、工作場所的設施、佈置及機械設備等項目，必要時以圖示說明。
3. 本告知事項承攬商交付再承攬時，承攬商亦應依前述規定告知再承攬人。協力分包商進場前、工法變更或材料變更，承攬商應重新檢討對分包商之危害告知事項是否符合工程現況。